

## Zoznam investičných projektov

1. Výstavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob (Školská)
2. Rozšírenie kapacít ZŠ JA

## 1. Výstavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob (Školská)

### Základné údaje o projekte

Poskytovateľ dotácie: FNPŠ Z-2020/001-66

Prijímateľ: Obec Chorvátsky Grob

Zhotoviteľ: SOAR sk, Žilina

Miesto realizácie projektu: Školská č.4, Chorvátsky Grob

### Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu k dotačnej zmluve

Celková cena za dielo v zmysle ZoD č. EXT\_347/2021: **1 835 596,20 €**

Dotatok č.1 vo výške = 0,-€ /Dotatok č.2 v konečnej výške = +8.593,44 €/ Dotatok č.3 v konečnej výške = +225.000 €

Celková cena za dielo v zmysle ZoD č. EXT\_347/2021: **2 069 189,64 €**

Poskytnuté finančné prostriedky z dotácie: **910 000,00 €** Suma vystavených faktúr vo vzťahu k dotácii: **1 416 062,16 €**

Spoluúčasť obce na dotácii: **925 596,20 €**

Celková spoluúčasť obce vo vzťahu k ZoD a dodatkom: **1 143 593,44 €**

	Číslo dokladu	Fakturovaná Suma	Spoluúčasť Obce	Dotácia
1. STAVEBNÉ PRÁCE		1 416 062,16 €	870 062,16 €	546 000,00 €

**\*Pozn.:** Údaje uvádzané v prehľade sú v zmysle zmluvy s FNPŠ uhrádzané z dotačného účtu Obce, ktorý bol na tieto účely zriadený. Finančné prostriedky sa týkajú len vykazovania dotácie vo vzťahu k dotačnej zmluve s FNPŠ, a nezohľadňujú kompletne náklady, ktoré sú vykázané v účtovníctve (napr.: vypracovanie PD, inžiniering, stavebný dozor, príp. iné náklady, ktoré nemajú priamy súvis s dotačnou zmluvou medzi FNPŠ a Obcou a poskytnutou výškou dotácie v zmysle žiadosti o dotáciu).

## Stav projektu

1. Prebieha výstavba SO 02 Telocvična a Prepojovací objekt	Ukončenie prác projektu je v zmysle žiadosti o dotáciu z FNPŠ do 31.01.2023
2.	
3.	

### Poznámka:

Počas realizácie vznikla zo strany STDI pochybnosť o správnom návrhu statickej schémy, a z uvedeného dôvodu boli práce pozastavené, pričom bola doručovaná požiadavka na vysvetlenie autorovi projektu.

Po preverení funkčnosti a bezpečnosti statickej konštrukcie stropu boli povolené práce na stropnej doske, ktorá tvorila prechod do priestoru telocvične pre zdvíhaciu techniku pre montáž obvodových a stropných panelov. V zmysle uvedeného zhotoviteľ požiadal o predĺženie termínu dokončenia realizácie diela do 15.01.2023. V súčasnosti je žiadosť o predĺženie termínu v procese posudzovania.

Vzhľadom k vzniknutej situácii a zastaveniu prác obec požiadala FNPŠ (poskytovateľa dotácie) o predĺženie termínu realizácie projektu do 31.01.2023. FNPŠ akceptoval navrhované predĺženie termínu.

## 2. Rozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej, novostavba telocvične

### Základné údaje o projekte

**Poskytovateľ dotácie:** MIRRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

**Poskytovateľ dotácie:** FNPŠ – Fond na podporu športu

**Prijímateľ:** Obec Chorvátsky Grob

**Zhotoviteľ:** Metrostav Slovakia, a.s. Bratislava

**Miesto realizácie projektu:** ZŠ Javorová alej 1, Chorvátsky Grob

### Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu k Zmluve o dielo

Celková cena za dielo v zmysle ZoD č. EXT\_359/2021: **4 171 349,36 €**

Dodatok č.1 vo výške: 76.351,91-€ /Dodatok č.2 v konečnej výške: 21.122,50 €/ Dodatok č.3 v konečnej výške: 376.877,64 €

Celková cena za dielo v zmysle ZoD č. EXT\_347/2021 a dodatkov: **4 645 701,41 €**

Poskytnuté FP z dotácie IROP-MIRRI: <b>2 850 000 €</b>	Poskytnuté FP z dotácie FNPŠ: <b>494 728,00 €</b>
Spoluúčasť obce na dotácii IROP- MIRRI: <b>150 000 €</b>	Spoluúčasť obce na dotácii FNPŠ: <b>329 819,19 €</b>

Suma vystavených faktúr vo vzťahu k ZoD: **2 391 012,48 €**

	Číslo dokladu	Fakturovaná Suma	Spoluúčasť Obce	Dotácia
1. STAVEBNÉ PRÁCE - MIRRI		2 391 012,48 €	193 468,65 €	- €
2. STAVEBNÉ PRÁCE - FNPŠ		- €	- €	- €

**\*Pozn.:** Údaje uvádzané v prehľade sú v zmysle zmlúv uhrádzané z dotačného účtu Obce, ktorý bol na tieto účely zriadený. Finančné prostriedky sa týkajú len vykazovania dotácie vo vzťahu k dotačnej zmluve s FNPŠ a k zmluve NFP, a nezohľadňujú kompletne náklady, ktoré sú vykázané v účtovníctve (napr.: vypracovanie PD, inžiniering, stavebný dozor, príp. iné náklady, ktoré nemajú priamy súvis s dotačnou zmluvou medzi FNPŠ - Obcou, NFP/IROP - Obcou, a poskytnutou výškou dotácie v zmysle žiadosti o dotáciu).

## Stav projektu

1. Prebieha výstavba SO 03.1 Telocvična a SO 03.2 Prepojovací objekt	Ukončenie prác projektu je v zmysle žiadosti o NFP do 31.08.2023
2. Bola zrealizovaná výmena dverí zdvíhacej plošiny	Obec plánuje kolaudáciu plošiny
3. V mesiaci 11/2022 bola vykonaná finančná kontrola projektu na mieste z RO/SORO v súvislosti s podanou ŽoP č.1 oprávnených nákladov vo výške: 1.069.437,94 eur	ŽoP č.1 bola administratívne RO/SORO skontrolovaná a postúpená na PJ k vyplateniu.
4.	
5.	