

From: Starosta

Sent: Wednesday, July 6, 2022 2:38 PM

To: Katarina Balintova <balintova@chorvatskygrob.sk>; Gabor Bungyi <bungyi@chorvatskygrob.sk>; Jan Granec <jan.granec@chorvatskygrob.sk>; Kristina Cedulova_von <kcedulova@gmail.com>; fatulova_von <patricia.fatulova71@gmail.com>; turinic_von <fedoturinic@gmail.com>; selep_von <jozefselep99@gmail.com>; banik_von <banik.lub@gmail.com>; Marek Males <marek.males@gmail.com>; valocka_von_gmail <beata.valocka@gmail.com>; Robert Kaffan <kaffan@chorvatskygrob.sk>;

Dana Kerekesova <kerekesova@chorvatskygrob.sk>

Cc: Peter Matula <peter.matula@chorvatskygrob.sk>

Subject: RE: Informacia o stave investicnych projektov_máj 2022

Dobrý deň pani Bálintová,

posielam odpovede na Váš mail zo 7.6.2022. Niektoré odpovede sú už zachytené aj v monitorovacej správe za mesiac 6/2022, ktorú ste obdržali včera.

Výstavba telocvične ZŠ Školská:

1. Viacero míľnikov je v omeškaní, niektoré na ktorých sa malo začať pracovať v marci a apríli nie sú ani začaté, poprosím o vyjadrenie z akých dôvodov a či to bude mať dopad na celkový harmonogram .

Odpoveď:

Vzhľadom na súčasnú situáciu s meškaním dodávok stavebného materiálu zhotoviteľ vypracoval náhradný harmonogram, ktorý zohľadňuje dodávky a zároveň reflektuje na termín odovzdania diela tak, aby posun niektorých termínov neovplyvnil koncový termín odovzdania stavby. Zhotoviteľ neavizuje nedodržanie termínu.

2. Z akých zdrojov plánuje obec pokryť navyše náklady v hodnote cca 250.000 eur

Odpoveď: Uvedené navýšenie bude Obec financovať z rezervného fondu (odsúhlasené na OcZ v 6/2022).

3. Aké boli náklady na vypracovanie PD, inžiniering, stavebný dozor, príp. iné náklady, ktoré nemajú priamy súvis s dotačnou zmluvou medzi FNPS a Obcou a poskytnutou výškou dotácie v zmysle žiadosti o dotáciu, ktoré nie sú zahrnuté v celkovej cene diela uvedenej v monitorovacej správe.

Odpoveď:

Monitorovacia správa informuje len o nákladoch týkajúcich sa realizácie stavby financovanej z poskytnutých dotácií.

Zmluva na stavebný dozor je zverejnená na webe obce v časti Zmluvy. Náklady vznikajúce počas výstavby diela sú uvádzané v mesačných MS v stave projektu.

Náklady, ktoré boli vynaložené pred realizáciou projektu a boli zazmluvnené, sú k dispozícii na webe obce (napr. projektová dokumentácia, inžiniering pre konania,...). Tieto náklady sú evidované v účtovníctve a po ukončení a kolaudácii stavby budú predmetom zaradenia v majetku obce.

Prístavba JA:

1. Aké boli náklady na vypracovanie PD, inžiniering, stavebný dozor, príp. iné náklady, ktoré nemajú priamy súvis s dotačnou zmluvou medzi FNPŠ a Obcou a poskytnutou výškou dotácie v zmysle žiadosti o dotáciu, ktoré nie sú zahrnuté v celkovej cene diela uvedenej v monitorovacej správe.

Odpoveď:

Monitorovacia správa informuje len o nákladoch týkajúcich sa realizácie stavby financovanej z poskytnutých dotácií.

Zmluva na stavebný dozor je zverejnená na webe obce v časti Zmluvy. Náklady vznikajúce počas výstavby diela sú uvádzané v mesačných MS v stave projektu.

Náklady, ktoré boli vynaložené pred realizáciou projektu a boli zazmluvnené, sú k dispozícii na webe obce (napr. projektová dokumentácia, inžiniering pre konania,...). Tieto náklady sú evidované v účtovníctve a po ukončení a kolaudácii stavby budú predmetom zaradenia v majetku obce.

2. Viacero míľnikov je v omeškaní, niektoré na ktorých sa malo začať pracovať v máji nie sú ani začaté, poprosím o vyjadrenie z akých dôvodov a či to bude mať dopad na celkový harmonogram.

Odpoveď:

Práce, ktoré meškajú nemajú vplyv na odovzdanie objektov vzhľadom na čas potrebný na dokončenie meškajúcich prác. Zhotoviteľ avizuje začatie kolaudácie od 15.08.2022.

3. Aké sú predpokladané navyše náklady pre body 6,7, 8 a 9 v časti Stav projektu, ak nie sú známe, kedy predpokladáte, že budú k dispozícii?

Odpoveď:

Body z MS mesiac Máj:

Bod 6 – kuchyňa: náklady ešte nie sú vyčíslené, hneď ako budú známe, budú uvedené v MS v príslušnom mesiaci

Bod 7 – zariadenie a vybavenie telocvične: v súčasnosti prebieha PHZ na zariadenie telocvične.

Bod 8 – EZS, CCTV, VS: projektová dokumentácia bola vypracovaná, v súčasnosti je ukončené VO, informácie sa nachádzajú v MS 6/2022

Bod 9 – navýšenie ceny telocvične: avizované navýšenie ceny ešte nie je ukončené, zhotoviteľ bol požiadaný o zdokladovania žiadosti o navýšenie ceny.

4. Z akých zdrojov plánuje obec pokryť naviac náklady a v akej celkovej hodnote predpokladáte nárast nákladov?

Odpoveď:

Náklady „naviac práce“ týkajúce sa realizácie stavby diela sú kryté v rozpočte schváleným úverom vo výške 1,2 mil.eur. Doplnujúce náklady za vybavenie školy (triedy, kabinety, zborovňa) budú realizované kombináciou (úver/dohodovacie konanie).

S pozdravom

JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová starostka
Obec Chorvátsky Grob
+421 2 322 230 01 starosta@chorvatskygrob.sk