

Zoznam investičných projektov

1. Výstavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob (Školská)
2. Rozšírenie kapacít ZŠ JA (prístavba tried, kuchyne, jedálne)

1. Výstavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob (Školská)

Výstavba telocvične je realizovaná v zmysle Zmluvy o dielo EXT_347/2021 a súvisiacich dodatkov. Termín ukončenia výstavby v zmysle zmluvy je 31.10.2022

V súčasnosti má zhotoviteľ naplánované práce - betonáž prepojovacieho stropu, montáž chýbajúcich sendvičových panelov a oplechovanie okien.

2. Rozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej, novostavba telocvične

Obec disponuje právoplatným kolaudačným rozhodnutím zo dňa 10.08.2022, na stavebný objekt SO-06 vodozádržné opatrenia, odvedenie dažďových vôd.

Obec disponuje právoplatným kolaudačným rozhodnutím zo dňa 02.09.2022 na stavebné objekty:

SO-01 Prístavba ZŠ

SO-02 Prístavba jedálne, rozšírenie kapacít kuchyne

SO-02.1 Prístavba jedálne

SO-02.2 Rozšírenie kapacít kuchyne

SO-02.3 Zelená stena

SO-13 Areálové NN rozvody (čiastočná kolaudácia – týkajúca sa SO-02)

Zhotoviteľ realizuje výstavbu projektu v zmysle Zmluvy o dielo č. EXT_359/2021 a jej súvisiacich dodatkov. V súčasnosti sa kompletizujú administratívne úkony so skolaudovanou časťou stavby, ktorú sa zhotoviteľ zaviazal postaviť mimo zmluvného termínu a to do začiatku školského roka 2022.

Ostatné objekty neboli predmetom rokovaní o dokončení stavby mimo zazmluvneného termínu, výstavba prebieha v súlade so zmluvným harmonogramom. Cieľom Obce a zhotoviteľa je dokončiť dielo v súlade s termínom čerpania dotačných prostriedkov do konca roka 2023.

V súčasnosti má zhotoviteľ naplánované práce – betonáž základovej dosky telocvične, ktoré bude možné zrealizovať v závislosti od počasia.